



OPENING

Welkomstwoord door wethouder Quadvlieg



Informatieavond uitvoering | 24 oktober 2019

Vervangen riolering en aanleg RWA-systeem Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth



AGENDA

Door gemeente Beekdaelen > dhr. José de León Adams

- Voorstellen team uitvoering
- Beknopte uitleg aanleiding voor dit project
- Toelichting op de werkzaamheden

Door aannemer Gebrs. Kurvers BV > dhr. Sjors Peeters

- Uitvoeringsplanning / fasering / startdatum
- Impressie werkzaamheden
- Verkeer & Bereikbaarheid
- Praktische zaken voor bewoners
- Aanspreekpunten tijdens de uitvoering
- Gelegenheid tot vragen / inzage uitvoeringstekeningen
- Afsluiting

UITVOERINGSTEAM

Gemeente Beekdaelen

- Projectleider realisatie: Dhr. José de León Adams
- Directievoerder: Dhr. Ger Sanders
- Toezichthouder: Dhr. Wil Goossens

Gebrs. Kurvers BV

- Projectleider: Dhr. Robert Kurvers
- Werkvoorbereider: Dhr. Sjors Peeters
- Uitvoerder: Dhr. Marcel Lahaye



Informatieavond uitvoering | 24 oktober 2019

Vervangen riolering en aanleg RWA-systeem Vloedstraat – Pastorijsstraat en omgeving te Nuth



AANLEIDING PROJECT

Wateroverlast in de kern

Als gevolg van:

- Toename van neerslag en met name intensiteiten (weer)
- Toename van aangesloten verhard oppervlak (gedrag)
- Regenwater en afvalwater loopt door één buis (capaciteit)

TOELICHTING WERKZAAMHEDEN



TOELICHTING WERKZAAMHEDEN



TOELICHTING WERKZAAMHEDEN



PLANNING & FASERING

Startdatum: 11 november a.s.

Gefaseerde uitvoering

Bouwkundige vooropname voorafgaand aan werkzaamheden

Inrichten werkterrein (depots en ketenpark)

Planning onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden / gunstig weer



Informatieavond uitvoering | 24 oktober 2019

Vervangen riolering en aanleg RWA-systeem Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth



PLANNING & FASERING



FASE 1

- Buiten rijbaan
- Regenwaterbuffer / groenstrook
- Van: nov. 2019
- T/m: dec. 2019
- Ca. 6 weken

PLANNING & FASERING



FASE 2

- Kruising Spoorstr./ Vloedstraat
- Rioleringswerk rijbaan
- Van: jan. 2020
- T/m: jan. 2020
- Ca. 3 weken

PLANNING & FASERING



FASE 3

- Vloedstraat
- Rioleringswerk rijbaan
- Uitvoering in 2 subfasen
- Van: jan. 2020
- T/m: apr. 2020
- Ca. 12 weken
- Maatregelen in carnavalsweek

PLANNING & FASERING



FASE 4

- Pastorijstraat
- Rioleringswerk rijbaan
- Uitvoering in 3 subfasen
- Van: apr. 2020
- T/m: aug. 2020
- Ca. 14 weken
- Geen werkzaamheden in bouwvakantie

PLANNING & FASERING



FASE 5

- Schmeddingstraat
- Rioleringswerk rijbaan
- Van: aug. 2020
- T/m: sept. 2020
- Ca. 5 weken

PLANNING & FASERING



FASE 6

- Deklaag complete werkvak
- Inclusief markeringen
- Ca. één week werk
- Oktober 2020

PLANNING & FASERING



FASE 6

- Deklaag complete werkvak
- Inclusief markeringen
- Ca. één week werk
- Oktober 2020

VERKEER & BEREIKBAARHEID

Fase waarin we werken wordt volledig afgesloten voor verkeer

- > Inritten niet toegankelijk
- > Auto's buiten het werkvak parkeren / elders in wijk
- > Trottoirs worden in stand gehouden (nieuw straatwerk / bestaand straatwerk / loopschotten)
- > Doorgaand verkeer via omleiding (indien nodig)
- > Tijdelijke verkeersmaatregelen > naleving gewenst!

Bereikbaarheid

- > Ondernemers/bedrijven/instellingen > afstemming over bereikbaarheid
- > Maatwerk waar mogelijk / communicatieondersteuning
- > Laden en lossen in overleg
- > Verhuizingen / leveringen / minder validen etc.

PRAKTISCHE ZAKEN

Centrale inzameling afvalcontainers en overige inzameling door Kurvers
> Huisnummer op afvalcontainer aangeven a.u.b. en vóór 07:30 aan de weg plaatsen

Bereikbaarheid hulpdiensten te allen tijde gegarandeerd > communicatie

Naleving tijdelijke verkeersmaatregelen

Evenementen: waar nodig afstemming

Geen werkzaamheden in vakanties > werkterrein netjes achterlaten

Bouwkundige vooropname

Wat te doen bij schade > procedure > toelichting bewonersbrief

AANSPREEKPUNTEN UITVOERING

Gebrs. Kurvers BV

Voor technische vragen / klachten / bereikbaarheid

dhr. Marcel Lahaye (uitvoerder)

telefonisch via 045-5751155 of loop binnen in de directieket

Gemeente Beekdaelen (team toezicht)

Voor algemene zaken / ontwerpzaken / klachten:

- 1^e aanspreekpunt: Dhr. Wil Goossens (toezichthouder): 06-51889574
- Dhr. Ger Sanders (directievoerder): 06-55842703 / sanderscp@planet.nl

Inloopuur uitvoering en toezicht

Tweewekelijks is er op woensdagmiddag in de directieket van de aannemer een inloopsprekkuur van 16:30 tot 17:30. De uitvoerder en toezichthouder staan u graag te woord.

Informatie na te lezen via:

Website gemeente: www.beekdaelen.nl



Informatieavond uitvoering | 24 oktober 2019

Vervangen riolering en aanleg RWA-systeem Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth



GELEGENHEID TOT STELLEN VRAGEN

Zijn er nog vragen?

Dankwoord door de wethouder

Mogelijkheid tot inzage uitvoeringstekeningen

Verwacht u problemen inzake bereikbaarheid of wenst u specifieke zaken hierover te bespreken, dan verzoeken wij u zich na deze presentatie te melden, zodat we een afspraak kunnen maken om e.e.a. af te stemmen.

AFSLUITING

Bedankt voor de aandacht!



Informatieavond uitvoering | 24 oktober 2019

Vervangen riolering en aanleg RWA-systeem Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth

